

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 09 日

天气：多云

星期：三

温度：15/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对 4#和 5#箱变以及开关站基础支模进行查看。 4、对 28#和 31#楼支墩吊运分散进行查看。对 21#和 30#楼组件安装进行查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、对 1#、2#和 3#箱变基础进行支模。 4、对 28#和 31#楼支墩支架吊运分散和安装。对 21#和 30#楼组件 进行安装。
其 它 事 项	支墩到货一车，大支墩 92 只，小支墩 179 只。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平