

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 16 日

天气：小雨转多云

星期：四

气温：1℃~13℃

工程名称：胜华波汽车电器（滁州）有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及反光背心，确保施工安全和工程质量。 3、现场巡视安装桥架夹具、导轨，要求导轨平整、紧固件紧固到位，并做好标记，安装组件轻拿轻放。 4、按规范要求预制、焊接爬梯并刷漆防腐。 5、现场要求施工单位清理垃圾。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司光伏分公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 1 名，施工人员 10 人 2、现场安装桥架夹具、导轨及组件，敷设直流电缆，预制、焊接爬梯。 3、现场清理垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：