

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 10 日

天气: 阴转多云

星期: 二

气温: 0℃~7℃

工程名称: 胜华波汽车电器(滁州)有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,佩戴好安全帽及反光背心,确保施工安全和工程质量。 3、现场巡视安装冲洗管道,安装固定桥架盖板,敷设交流电缆,安装逆变器。 4、现场要求施工单位清理垃圾。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司光伏分公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 1 名,施工人员 8 人 2、现场安装冲洗管道,安装固定桥架盖板,敷设交流电缆,15 台逆变器已全部到场并安装好。 3、现场清理屋面垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):