

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 12 月 12 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 11° — 27°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、屋面施工安全良好, 厂房内加固作业, 登高作业安全带及安全帽使用正确。焊接人员持证有效, 焊接处下方用防火布有效隔离, 附近 5 米内配备灭火器。 2、加固采用移动式脚手架及升降车结合作业。 3、屋面导轨安装良好, 角弛型屋面表面有落灰需清洗后表面水干再进行粘贴夹具。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人, 屋面施工 7 人(含队长), 厂房加固 3 人 2、夹具安装 25%, 导轨安装 20%, 逆变器支架安装 100% 3、厂房加固完成 6 根。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制