

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2021 年 12 月 18 日      天气: 晴      星期: 六      气温: 10° —19°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、检查夹具放线及安装情况, 夹具放线与图纸相符, 夹具底面打胶基本充满到位。</p> <p>2、查看厂房加固情况, E 轴基本完成, B、C 轴大车间内已的按图安装完成, 底部已焊接固定。</p> <p>3、安全施工良好, 安全帽配戴正确, 劳保用品使用正确, 登高作业安全带使用挂扣正常。</p> <p>4、今日组件直流电缆到货 8000 米, PV1-1×4mm<sup>2</sup>, 0.6/1kV, 单芯, 上海起帆电缆股份有限公司。有出厂合格证明材料。</p> <p>5、今日加固设计单位人员到场确认现场变更及需增加斜撑情况, 基本取消了确已无法安装的部位, 增加了 B、C 轴主梁内侧拉筋, 东西向斜撑统一改为南北方向, 具体细节待变更后图。</p> <p>6、东南侧瓦面夹具多处脱胶不牢, 需重新打胶</p> |                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                     |
|                            | 上海道发能源科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1、项目经理 1 人, 屋面施工及厂房加固 8 人(含队长 1 人)</p> <p>2、夹具安装 85%, 导轨安装 60%, 逆变器支架安装 100%, 厂房加固完成 38 根。</p> <p>3、今日白天屋面夹具及导轨安装, 晚上厂房加固。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 李大超                                                                                                                               |
| 记录人: 李大超                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 总监理工程师: 杜召栋                                                                                                                       |

江苏省建设厅监制