

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 12 月 28 日 天气: 阴 星期: 二 气温: 9° —13°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、白天 2 名施工人员屋面组件安装, 安装质量基本良好, 螺丝压接牢固, 双刺导电片安装到位, MC4 插头及组件线悬空于屋面彩钢瓦, 未发现组件搬运安装过程中发生破损划伤现象。 2、厂房加固三角桁架 16 组 32 根, 晚上 5 人三角桁架已安装 4 组共 8 根斜撑, 由于焊接人员未到, 只做固定。 3、并网柜开箱检查, 外观完好, 面板元件完好无破损 4、并网柜已进配电房, 因配电房内放置并网柜位置和空间较小, 未就位, 位置已与厂方定好, 底部电缆沟由厂方安排开挖。 5、安全施工基本可控, 未发现安全违章和安全隐患现象, 安全帽等劳保用品配戴正确, 登高作业安全带使用正确。 6、总体进度相对较慢, E 轴北坡 9 箱 279 块组件已吊装至屋面 4 天, 目前只完成 60%, 焊接人员时间不确定。屋面组件安装人员平时只有 2 人, 较少。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人, 屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 7 人 2、夹具安装 100%, 导轨安装 98%, 逆变器安装就位 100%, 厂房加固完成 92%, 组件安装完成 12%。 3、今日白天屋面组件安装, 晚上三角桁架斜撑切安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制