

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 12 月 30 日 天气: 晴 星期: 四 气温: 10° —18°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装情况, 安装基本可控。 2、检查厂房东南侧夹具重新打胶情况, 打胶基本到位。东南侧北坡原贴胶夹具也有与屋面脱落和打白胶的地方未打满的情况, 要求重新打胶。 3、厂房加固三角桁架 16 组 32 根, 晚上 5 人三角桁架已安装 12 组共 24 根斜撑。仓库处四节点斜撑已安装到位。 4、安全施工基本可控, 无安全违章和安全隐患现象, 安全帽等劳保用品配戴正确, 登高作业安全带使用正确。 5、厂房接地线夹到货 420 组。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人, 屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 6 人 2、夹具安装 100%, 导轨安装 100%, 逆变器安装就位 100%, 厂房加固完成 96%, 组件安装完成 18%。 3、今日白天 2 人屋面组件安装, 晚上 5 人三角桁架斜撑切安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制