

监 理 日 记 ()

日期: 2021年12月31日 天气: 多云 星期: 五 气温: 9° —18°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查组件安装情况, 安装基本可控。</p> <p>2、检查厂房东侧夹具重新打胶情况, 东南侧北坡原贴胶夹具也有与屋面脱落和打白胶的地方未打满的情况, 今日重新打胶。</p> <p>3、检查厂房加固情况, 3人三角桁架已安装 14组共 28根斜撑, 剩西侧喷漆房 2组未做。加固部分未完全焊接, 现场要求项目经理对施行电焊的所有位置进行复查, 以防遗漏, 产生安全隐患。</p> <p>4、安全施工基本可控。一名加固工人登高时安全带未系扣规范, 现场对其指正整改。</p> <p>5、业主单位项目经理汪崇贵到场检查指导工作, 提出对现场施工安全及进度的要求。</p> <p>6、审查施工单位报审文件</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	上海道发能源科技有限公司	<p>1、项目经理 1人, 屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 6人</p> <p>2、夹具安装 100%, 导轨安装 100%, 逆变器安装就位 100%, 厂房加固完成 97%, 组件安装完成 18%。</p> <p>3、今日白天 2人屋面组件安装, 3人三角桁架斜撑切安装; 晚上 1人焊接, 1人监护。</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制