

监 理 日 记 ()

日期： 2022 年 01 月 01 日 天气： 多云 星期： 六 气温： 10° —21°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查厂房东南侧夹具重新打胶情况，东南侧北打胶坡不满的地方，已基本全部打完。 2、检查厂房加固情况，今日 3 人仓库钢架梁偶撑安装。三角桁架已安装 14 组共 28 根斜撑，剩西侧喷漆房 2 组未做。 3、检查厂房导轨安装情况，现场同组件导轨之间间距规格较多，业主要求安装后的组件上下边缘距导轨水平距离需控制在 50±5cm 以内，现场发现不同屋面不同位置共 13 处，最小间距 1255cm，最大间距 1700cm。对发现间距过大的地方，已通知施工单位要求调整，应符合验收要求。 4、今日组件安装人员在墙面进配电房处安装水平桥架，已安装完成。 5、安全施工基本可控。搬运及切割材料时，必须做好个人防护。 6、审查施工单位报审文件发现的问题，施工单位上报的文件缺少的资料：进度计划报审、主要机械设备报审、试验检测单位报审、资料文件未盖章、方案未签字盖章、计量器具内容为空。已告知施工单位现场负责人整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人，屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 6 人 2、夹具安装 100%，导轨安装 100%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 98%，组件安装完成 18%。 3、今日白天 4 人屋面组件安装，2 人三角桁架斜撑切安装；晚上 1 人焊接，1 人监护。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人：李大超		总监理工程师：杜召栋

江苏省建设厅监制