

监 理 日 记 ()

日期: 2022 年 01 月 03 日 天气: 多云 星期: 日 气温: 12° —24°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 E 轴组件之间接触电阻情况: 测量点选择组件接地标识无保护膜处, 两表笔分别接触两处, 10 处地方测量平均接触电阻不大于 $0.5\ \Omega\ M$, 最大值 $0.7\ \Omega\ M$, 最小值 $0.3\ \Omega\ M$。 2、检查整改后的导轨间距, 测得间距为 1200mm, 偏差在可控范围内。整改已基本完成历时 1.5 天。 3、检查组件铺装情况, 铺装过程良好, 未发生损坏组件情况。 4、厂房加固横梁偶撑安装良好, 加固构件已全部安装到位, 部分斜撑连接板未焊接完成。加固工作历时 23 天(2021.12.12~2022.01.03)。 5、安全施工状况基本良好, 劳保用品使用正确, 无安全事故及隐患发生。 6、文明施工良好, 过瓦面接缝处用木板托盘搭设过道供施工人员通行, 防止过度踩踏瓦面而损坏屋面结构。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人, 施工人员 7 人 2、夹具安装 100%, 导轨安装 100%, 逆变器安装就位 100%, 厂房加固完成 98%, 组件安装完成 18%。 3、今日厂房加固, 导轨间距整改, A 轴南坡组件铺装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制