

监 理 日 记 ()

日期: 2022 年 01 月 04 日 天气: 多云 星期: 二 气温: 12° —24°

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、B-C 轴打胶 24 小时后复测检查支架整改后的同组件导轨间距,测得间距符合设计及验收要求偏差在可控范围内。 2、检查组件铺装情况,铺装过程良好,未发生损坏组件情况。 3、厂房加固横梁偶撑安装良好,底部连接板焊接。 4、安全施工文明状况基本良好,劳保用品使用正确,无安全事故及隐患发生。 5、施工单位明天组件吊装,现场交待施工单位负责人做好充足的人员准备,对临时人员进行三级安全教育及安全技术交底,所有人员须现场进行吊装作业交底,对现场安全文明施工注意事项、组件搬运过程中的成品保护、厂区管理要求等做详细交底。吊装人车证件一致。并取得厂区吊装作业许可。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人,施工人员 7 人 2、夹具安装 100%,导轨安装 100%,逆变器安装就位 100%,厂房加固完成 99%,组件安装完成 18%。 3、今日厂房加固焊接,导轨间距整改完成,A 轴北坡组件铺装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制