

监 理 日 记 ()

日期： 2022 年 01 月 06 日 天气： 少云 星期： 四 气温： 11—23℃

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上午施工人员休息，下午进场组件安装。 2、检查组件现场安装，组件安装前两头先放线控制平行，导轨距组件边缘大于 10cm，双刺导电片安装到位，压块螺栓紧固，整体安装过程基本可控。提醒注意按图施工，组件下方 MC4 插头不得置于连接位置处，并同组件电缆不得置于屋面彩钢瓦上，双刺导电片刺入位置正确，整体安装平整良好，不倾斜，不扭曲，不变形。 3、安全施工文明状况基本良好。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人，施工人员 5 人 2、夹具安装 100%，导轨安装 100%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 100%，桥架安装 10%，组件安装完成 22%。 3、今日屋面组件安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人：李大超		总监理工程师：杜召栋

江苏省建设厅监制