

监 理 日 记 ()

日期： 2022 年 01 月 07 日 天气： 少云 星期： 五 气温： 11—21℃

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A 轴屋面组件现场安装，组件放线安装，导轨距组件边缘大于 10cm，双刺导电片安装到位，压块螺栓紧固，组件 MC4 插头悬空放置于背板后侧，避免了放置于屋面或暴露在阳光下，整体安装过程基本可控。 2、存在问题及要求：北坡较分散的组件阵列安装轻微倾斜，现场指正稍作校正。北坡西侧一处空调风口处组件边缘下方夹具打胶不实，现场要求重新打胶。南坡先装的组件个别 MC4 插头与屋面接触，需悬空放置。 3、导水排泥器器安装，检验试验导水排泥器安装情况，导水流畅，组件发电单元部分不存水。现场录制安装及试验前后视频。 4、安全施工文明状况基本良好。个别作业人员安装组件时，脚踩组件，现场给予制止。 5、厂区管理曾工检查屋面对施工负责人提出，安装过把屋面上松动的瓦面接缝处重新补胶，把屋面情理干净。施工负责人胡强保答应按要求完成。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人，施工人员 6 人 2、夹具安装 100%，导轨安装 100%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 100%，桥架安装 10%，组件安装完成 30%。 3、今日 A 轴屋面组件安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人：李大超		总监理工程师：杜召栋

江苏省建设厅监制