

监 理 日 记 ()

日期: 2022 年 01 月 08 日 天气: 少云 星期: 六 气温: 11—22℃

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 B、C 轴屋面组件现场安装,组件放线安装,导轨距组件边缘大于 10cm,双刺导电片安装到位,压块螺栓紧固,组件 MC4 插头悬空放置于背板后侧,组件整体水平基本一致,整体安装过程可控。 2、检查 A 轴 50*50 电缆桥架安装,桥架间接地跨接用 4 平方黄绿双色线跨接,压接牢固。未安装桥架支架。进场材料及设计图内无支架安装材料。 3、屋面环境监测仪(气象站)已就位安装,未接线调试,安装于屋面西北角处。 4、安全施工文明状况基本良好。提醒现场产生的组件边角纸片等垃圾及时回收,不要落在屋面。要求组件上面不得放置材料、工具等任何重物。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人,施工人员 6 人 2、夹具安装 100%,导轨安装 100%,逆变器安装就位 100%,厂房加固完成 100%,桥架安装 15%,组件安装完成 70%。 3、今日 B、C 轴屋面组件安装,A 轴屋面桥架安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制