

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2022年01月10日 天气: 阴 星期: 一 气温: 11—17℃

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、组件安装后倾角抽查,北到南5个屋面分边为5°、9°、8°、10°、7°,北坡倾角过小,安装方式为顺屋面瓦面安装。</p> <p>2、检查部分调整的角弛形组件安装情况,组件放线准确,双刺片安装到位,MC4插头基本悬空于屋面,压块螺丝紧固牢固,组件上下及左右符合设计及规范要求,整体安装基本可控。今日已全部调整安装完毕。</p> <p>3、E轴北坡、南坡、C轴中间屋面部分组件因避让原障碍物和烟道口,组件有所改动,改动后的组件布置将在竣工图上标识显示。</p> <p>4、下发一份工作联系单 BXGF-SND-LXD-004,关于桥架支架及接地材料等相关问题,支架问题与接地材料问题已得到设计单位复工回复确认:桥架底部不采用支架、而采用结构胶每隔50公分粘贴在屋面瓦楞上;-40*4的接地扁钢可对等换为Φ12的圆钢。</p> <p>5、检查桥架安装情况,C轴50*50电缆桥架已安装,底部暂未固定。</p> <p>6、安全施工文明状况基本良好。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位  上海道发能源科技有限公司	施 工 内 容 及 进 度  1、项目经理1人,施工人员6人 2、夹具安装100%,导轨安装100%,逆变器安装就位100%,厂房加固完成100%,桥架安装20%,组件安装完成100%。 3、今日角弛形组件调整安装,B\C轴桥架安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制