

监 理 日 记 ()

日期: 2022 年 01 月 12 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 10—17℃

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日逆变器至并网柜交流电缆敷设完成。敷设过程良好，电缆为无铠 ZR-YJV3*95+1*50mm²，5 根,对应 5 台逆变器；并网柜至低压母线侧用单芯铜芯 240mm² 电缆联接，核对图纸一致，电缆敷设前每根电缆走向已做好标识。垂直桥架内电缆已绑扎固定牢固，排列整齐，无电缆破损和敷设转弯半径小于 15D 的现象。进配电房电缆已至配电房电缆沟下端，待明早 1：00 全厂停电后连同并网柜至低压母排电缆一起安装到位。平行检查电缆敷设过程。夜间配电房旁站电缆头搭接安全旁站，要求做好停电的安全措施准备工作，经厂方许可后方可施工。 2、桥架引出部分用金属锁母过渡，防止划伤电缆，用 KBG 套接式薄壁钢管作为组串电缆汇集部分管线，管壁厚 1.0mm。 3、逆变器致并网柜电缆头采用四指套作业附件，四指套合格证齐全；并风柜至 400V 低压母线侧三拼采用 240 铜线鼻，外用热缩管作为护套，并缠绕相色带区分相别。电缆头预制作压接牢固，制作工艺良好，无压接不牢、热缩不良等现象。 4、安全施工文明状况基本良好，劳保用品使用正常，机械设备使用正常。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人，施工人员 6 人，打孔器 1 把 2、夹具安装 100%，导轨安装 100%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 100%，桥架安装 40%，组件安装完成 100%，交流电缆敷设完成 100%，电缆头制作完成 50%，直流电缆敷设完成 0%，电缆头安装完成 0%，防雷接地安装完成 0%。 3、今日交流电缆敷设。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李大超	
记录人：李大超		总监理工程师：杜召栋	

江苏省建设厅监制