

# 监 理 日 记 (        )

日期： 2022 年 01 月 13 日      天气： 晴      星期： 四      气温： 10—17℃

工程名称： 施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、1: 00~8: 00 全厂停送电时间，3 拼交流电缆并网柜处未完成搭接。逆变器已完成电缆头制作，并网柜侧并网电缆未完成电缆头制作。低压母线侧三拼接头压接牢固，与母线较近处用绝缘皮垫上，防止绝缘破裂导致相间短路。	
	2、由于施工人员夜间作业，白天无人干活，今日桥架未施工，对监理资料进行整理。	
3、安全施工文明状况基本良好，安全旁站电缆头安装，电源用汽油发电机，保障电动工具及照明施工，夜间施工照明充足，施工前对工人完成安全技术交底，劳保用品使用正常，施工前对停电设备进行检查，落实好停电、验电、变压器低压侧挂设一组临时接地线等安全措施并完成复查，对已完成停电低压开关母线进行再次检测是否带电。工作时间结束后关门再次确认柜内电缆头压接牢固，检查确认无其它遗留工具等后关闭柜门，并网柜侧由于未完成电缆头制作，做好绝缘和安全隔离措施后关闭柜门。复送电运行正常。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发能源科技有限公司	1、项目经理 1 人，施工人员 6 人，打孔器 1 把 2、夹具安装 100%，导轨安装 100%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 100%，桥架安装 40%，组件安装完成 100%，交流电缆敷设完成 100%，电缆头制作完成 75%，直流电缆敷设完成 0%，电缆头安装完成 0%，防雷接地安装完成 0%。 3、今日交流电缆敷设及制作。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李大超
记录人：李大超		总监理工程师：杜召栋

江苏省建设厅监制