

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2022 年 01 月 14 日      天气: 阴      星期: 五      气温: 13—17℃

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、1:30~7:00 全厂停送电时间,配电房电缆头全部压接完毕,并网柜倒送电完成,运行正常。</p> <p>2、旁站检查电缆头制作安装情况,电缆线鼻压接牢固,螺栓固定牢固,电缆绝缘符合规程要求。</p> <p>3、白天 2 名工人安装屋面组串桥架、组串电缆敷设、检修通道板铺设。</p> <p>4、安全施工文明状况基本良好,夜间施工照明充足,停电安措到位。</p> <p>5、屋面安装检查情况及要求:检修通道板铺设暂未固定,应加支架固定;桥架内组件电缆敷设应正负极分开,容积率应满足设计要求;桥架在不同型号瓦面时跨接不应直接放在上面,不同规格的桥架做好过渡处理;敷设好的电缆及时挂电缆号牌;组串电缆两头应直接穿号码管,不应用临时标签。</p> <p>6、现场减少一名工人,现为施工人员 5 人</p> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 上海道发能源科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1、项目经理 1 人,施工人员 4 人,绝缘电阻测试仪一台</p> <p>2、夹具安装 100%,导轨安装 100%,逆变器安装就位 100%,厂房加固完成 100%,桥架安装 85%,组件安装完成 100%,交流电缆敷设完成 100%,电缆头制作完成 90%,直流电缆敷设完成 5%,安装完成 0%,防雷接地安装完成 0%。检修通道板安装 40%</p> <p>3、今日交流电缆头制作,并网柜倒送电,桥架铺设打胶固定、组串电缆敷设、检修通道板铺设。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 李大超                                                                                                                                                                                                                                      |
| 记录人: 李大超                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 总监理工程师: 杜召栋                                                                                                                                                                                                                              |

江苏省建设厅监制