

南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2021 年 12 月 31 日	多云	0°—9°	辛国顺	南通市通州区	5 人	1 人

施工 单位		施工内容				
江 苏 正 业 电 力 发 展 有 限 公 司	施	无人施工，等待材料进场。				
	工	施工进度				
	情 况	完成进度			是否与计划进度一致	
		导轨安装完成 0%				
		组件安装完成 0%				
		电缆桥架安装完成 0%				
		直流电缆敷设完成 0%				
		交流电缆敷设完成 0%				
		通讯电缆敷设完成 0%				
		接地环网焊接完成 0%				
		逆变器安装调试 0%				
		并网柜安装 0%				

现场问题及材料到场情况
监理工作情况 查看无人施工，编写监理资料。
明日工作计划
监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-NTSS-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	江苏正业电力发展有限公司	/	/

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--