

南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 01 月 04 日		多云	5°—9°	辛国顺	南通市通州区	5 人	1 人
施工 单位	施工内容						
江 苏 正 业 电 力 发 展 有 限 公 司	施 工	1. 屋面光伏支架（导轨）安装固定。 2. 组件压块分散。					
		施工进度					
	情 况	完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成约 70%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况 1. 检查巡视屋面光伏支架（导轨）安装固定。 2. 核实施工单位投入施工人员。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/		/	/	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）			