

南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 01 月 05 日		雨	4°—6°	辛国顺	南通市通州区	0 人	0 人
施工 单位	施工内容						
江苏 正业 电力 发展 有限 公司	施	1. 因天气原因，无人施工。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成约 70%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况 组件到货（744 块）							
监理工作情况 1. 查看无人施工，编写监理资料。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/		/	/	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			