

南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 01 月 09 日	霾	-1°—8°	辛国顺	南通市通州区	5 人	1 人
施工 单位	施工内容					
江苏 正业 电力 发展 有限 公司	施	1. 光伏支架（导轨）连接，以及安装固定。				
	工	施工进度				
	情	完成进度		是否与计划进度一致		
	况	导轨安装完成约 85%				
	况	组件安装完成约 60%				
	况	电缆桥架安装完成 0%				
	况	直流电缆敷设完成 0%				
	况	交流电缆敷设完成 0%				
	况	通讯电缆敷设完成 0%				
	况	接地环网焊接完成 0%				
	况	逆变器安装调试 0%				
况	并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况						
监理工作情况						
1. 检查巡视屋面光伏支架（导轨）安装固定。						
2. 核实施工单位投入施工人员。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
记录人：			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			