

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 01 月 10 日		阴	0°—8°	辛国顺	南通市通州区	0 人	0 人
施工单位	施工内容						
江苏正业电力发展有限公司	施	无人施工，等待材料进场。					
	工情况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成约 85%					
		组件安装完成约 60%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
		现场问题及材料到场情况					
监理工作情况 查看无人施工，编写监理资料。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复		是否整改	
CZZH-NTSS-TZ-001		施工前期资料及现场施工进度（材料进场）事宜	江苏正业电力发展有限公司	/		/	
记录人：辛国顺			总监理工程师：				
			项目监理机构（章）				