

南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 01 月 14 日	多云	-2°—6°	辛国顺	南通市通州区	5 人	1 人
施工 单位	施工内容					
江苏 正业 电力 发展 有限 公司	施 工 情 况	1. 组件安装固定。 2. 直流电缆敷设。 3. 电缆桥架连接固定。				
	施工进度					
	完成进度			是否与计划进度一致		
	导轨安装完成 100%					
	组件安装完成约 95%					
	电缆桥架安装完成约 30%					
	直流电缆敷设完成约 30%					
	交流电缆敷设完成 0%					
	通讯电缆敷设完成 0%					
	接地环网焊接完成 0%					
	逆变器安装调试 0%					
并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况						
1. 交直流电缆到货。 2. 部分组件缺少导电片。						
监理工作情况						
1. 检查巡视屋面组件安装固定。 2. 检查巡视屋面直流电缆敷设及电缆桥架连接固定。 3. 核实施工单位投入施工人员。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
记录人： 			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			