

# 光伏项目监理日志

瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目

|                                            |                  |             |     |                |      |      |    |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|-----|----------------|------|------|----|
| 日期                                         | 2021 年 12 月 23 日 | 监理人         | 李东洲 | 地点             | 施工现场 | 天气   | 多云 |
|                                            |                  |             |     |                |      | 施工人数 | 5  |
| <b>一、施工内容(必填项)：</b><br>1#屋面支架混凝土支墩浇筑完成 50% |                  |             |     |                |      |      |    |
| <b>二、施工进度</b>                              |                  |             |     |                |      |      |    |
| 完成进度(必填项)                                  |                  |             |     | 是否与计划进度一致(必填项) |      |      |    |
| 水泥墩制作完成 50%                                |                  |             |     | 与计划相符          |      |      |    |
|                                            |                  |             |     |                |      |      |    |
|                                            |                  |             |     |                |      |      |    |
|                                            |                  |             |     |                |      |      |    |
| <b>三、施工质量问题（选填项）：</b>                      |                  |             |     |                |      |      |    |
| <b>四、监理工作情况(必填项)：</b><br><br>检查施工现场情况      |                  |             |     |                |      |      |    |
| <b>五、明日工作计划(必填项)</b>                       |                  |             |     |                |      |      |    |
| 施工内容                                       |                  |             |     | 计划完成比例         |      |      |    |
| 工程 XX                                      |                  |             |     | 大约能完成 X%       |      |      |    |
| 计划工作时间：                                    |                  | 上午：7 点-11 点 |     |                |      |      |    |
|                                            |                  | 下午：3 点-7 点  |     |                |      |      |    |

|                     |               |              |      |      |
|---------------------|---------------|--------------|------|------|
| 浇筑混凝土支墩             | 65%           |              |      |      |
|                     |               |              |      |      |
| 计划监理工作内容            | 浇筑过程质量旁站      |              |      |      |
| 六、监理文件资料及整改情况(选填项): |               |              |      |      |
| 文件编号                | 文件标题          | 接收单位         | 是否回复 | 是否整改 |
| ZHJL-JSYK-TZD-001   | 监理通知单(支墩浇筑质量) | 四川垚州建设工程有限公司 | 暂未回复 | 准备整改 |
| ZHJL-JSYK-LXD-001   | 施工资料编制        | 四川垚州建设工程有限公司 | 无需回复 |      |
|                     |               |              |      |      |
|                     |               |              |      |      |
|                     |               |              |      |      |

项目监理机构(章)  
专业监理人(签字)