

光伏项目监理日志

瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目

日期	2021 年 12 月 26 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	多云
						施工人数	0
一、施工内容(必填项): 今日天气较冷，基础拆模时间延长，暂未施工。							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
水泥墩制作完成 50%				计划 12 月 27 日完成，已滞后			
三、施工质量问题（选填项）: 1. 个别水泥墩拆模时缺角、表面有蜂窝、麻面现象，部分水泥墩浇筑时振捣力度不足，密实度未达到要求。							
四、监理工作情况(必填项): 检查拆模后的基础质量情况。 签发监理通知单 001，要求整改支墩浇筑质量问题。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午：7 点-11 点					
		下午：3 点-7 点					

浇筑混凝土支墩	65%			
计划监理工作内容	浇筑过程质量旁站			
六、监理文件资料及整改情况(选填项):				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚州建设工程有限公司	暂未回复	准备整改
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚州建设工程有限公司	无需回复	

项目监理机构(章)
专业监理人(签字)