

光伏项目监理日志

日期	2021 年 12 月 30 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	多云
						施工人数	0
一、施工内容(必填项)： 今日现场未施工，明日计划进场施工浇筑混凝土支墩。 整改现场混凝土支墩的质量问题。							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
水泥墩浇筑完成 50%				计划滞后，目前正在重排进度计划			
三、施工质量问题（选填项）：							
四、监理工作情况(必填项)： 监理前期资料打印整理。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间：		上午：7 点-11 点（自行修改）					
		下午：3 点-7 点（自行修改）					

浇筑混凝土支墩	计划完成 65%			
计划监理工作内容	旁站支墩浇筑过程			
六、监理文件资料及整改情况(选填项):				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	准备整改
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）