

# 光伏项目监理日志

|                                                              |                     |                     |     |                  |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|------------------|------|------|---|
| 日期                                                           | 2022 年 01 月<br>04 日 | 监理人                 | 李东洲 | 地点               | 施工现场 | 天气   | 雨 |
|                                                              |                     |                     |     |                  |      | 施工人数 | 0 |
| <b>一、施工内容(必填项):</b><br>今日未施工<br>支墩已全部浇筑完成<br>目前存在质量问题的支墩尚未整改 |                     |                     |     |                  |      |      |   |
| <b>二、施工进度</b>                                                |                     |                     |     |                  |      |      |   |
| 完成进度(必填项)                                                    |                     |                     |     | 是否与计划进度一致(必填项)   |      |      |   |
| 水泥墩浇筑累计完成 100%                                               |                     |                     |     | 计划滞后, 目前正在重排进度计划 |      |      |   |
|                                                              |                     |                     |     |                  |      |      |   |
|                                                              |                     |                     |     |                  |      |      |   |
|                                                              |                     |                     |     |                  |      |      |   |
| <b>三、施工质量问题 (选填项):</b><br>暂无                                 |                     |                     |     |                  |      |      |   |
| <b>四、监理工作情况(必填项):</b><br>整理监理资料, 上传监理云                       |                     |                     |     |                  |      |      |   |
| <b>五、明日工作计划(必填项)</b>                                         |                     |                     |     |                  |      |      |   |
| 施工内容                                                         |                     |                     |     | 计划完成比例           |      |      |   |
| 工程 XX                                                        |                     |                     |     | 大约能完成 X%         |      |      |   |
| 计划工作时间:                                                      |                     | 上午: 7 点-11 点 (自行修改) |     |                  |      |      |   |
|                                                              |                     | 下午: 3 点-7 点 (自行修改)  |     |                  |      |      |   |

|                   |               |              |      |      |
|-------------------|---------------|--------------|------|------|
| 整改 1#屋面存在质量问题的支墩  |               |              | 30%  |      |
|                   |               |              |      |      |
|                   |               |              |      |      |
|                   |               |              |      |      |
| 计划监理工作内容          | 文件标题          | 接收单位         | 是否回复 | 是否整改 |
| ZHJL-JSYK-TZD-001 | 监理通知单(支墩浇筑质量) | 四川垚洲建设工程有限公司 | 暂未回复 | 准备整改 |
| ZHJL-JSYK-LXD-001 | 施工资料编制        | 四川垚洲建设工程有限公司 | 不需回复 |      |
| ZHJL-JSYK-LXD-003 | 自拌混凝土配合比表及试块  | 四川垚洲建设工程有限公司 | 不需回复 |      |
|                   |               |              |      |      |
|                   |               |              |      |      |

项目监理机构（章）  
专业监理人（签字）