

光伏项目监理日志

日期	2022 年 01 月 11 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气 施工人数	阴 6
一、施工内容(必填项): 1#屋面问题支墩更换 20 个;							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
水泥墩浇筑累计完成 100%				目前符合进度计划			
三、施工质量问题 (选填项): 存在质量问题的支墩正在整改							
四、监理工作情况(必填项): 查看新浇筑支墩的过程 总包方提出剩余存在质量问题的支墩整改方案，要求总包方报甲方审批，同意后方可实施							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

整改 1#屋面存在质量问题的支墩			100%	
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	准备整改
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）