

光伏项目监理日志

日期	2022年01月 12日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	晴
						施工人数	6
一、施工内容(必填项): 1#屋面问题支墩凿开二次浇筑完成;							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
水泥墩浇筑累计完成 100%				目前符合进度计划			
三、施工质量问题(选填项): 暂无							
四、监理工作情况(必填项): 查看屋面支墩整改情况 现场测量电缆路径时发现汇流箱至并网柜电缆长度可能不足,目前总包方正在落实,制定解决方案。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:				上午: 7 点-11 点 (自行修改)			
				下午: 3 点-7 点 (自行修改)			

光伏支架到场卸车吊装		100%		
光伏支架安装		30%		
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	准备整改
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）