

光伏项目监理日志

日期	2022 年 01 月 16 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	晴
						施工人数	10
一、施工内容(必填项): 1#屋面光伏支架安装完成 50% 电缆过路段使用厂区原有管道敷设完成 并网柜、电缆到场 接地扁铁、镀锌钢管到场							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
水泥墩浇筑累计完成 100%				目前符合进度计划			
2#屋面光伏支架安装完成 20%				目前符合进度计划			
1#屋面光伏支架安装完成 50%				目前符合进度计划			
三、施工质量问题 (选填项): 1、支架部分尺寸与图纸不符,造成安装角度达不到图纸要求。 2、电缆沟开挖深度未满足规范要求,需加深处理。(部分位置因地下存在厂区原有管道及电缆,无法加深)							
四、监理工作情况(必填项): 检查 1#屋面光伏支架安装情况 查看过路段电缆敷设过程 查看进场电缆的外观以及合格证等相关证件							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

1#屋面光伏支架安装		100%		
电缆沟开挖完成（加深深度）		100%		
2#屋面光伏支架安装		50%		
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-TZD-002	监理通知单（现场质量问题）	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）