

光伏项目监理日志

日期	2022年01月 19日	监理人	李东洲	地点	施工现 场	天气	晴
						施工人数	8
一、施工内容(必填项): 1#屋面光伏组件安装完成 100% 2#屋面光伏支架安装完成 80% (因缺少螺栓, 暂未继续安装) 2#屋面光伏组件安装完成 20%							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
1#屋面光伏组件安装完成 100%				对比进度计划已滞后			
2#屋面光伏组件安装完成 20%				对比进度计划已滞后			
三、施工质量问题 (选填项): 暂无							
四、监理工作情况(必填项): 检查 1#屋面光伏组件安装情况 检查 2#屋面光伏组件安装情况, 旁站 2#屋面组件开箱过程 目前进度已相对滞后, 要求总包方在保证质量与安全的前提下, 加快施工进度。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

1#屋面光伏组串线连接		100%		
2#屋面光伏支架安装		100%		
2#屋面光伏组件安装		50%		
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-TZD-002	监理通知单(现场质量问题)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）