

光伏项目监理日志

日期	2022 年 01 月 20 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	阴
						施工人数	8
一、施工内容(必填项): 2#屋面光伏组件安装完成 70% 2#屋面光伏支架安装完成 100% 1#屋面电缆桥架安装完成 50%							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
1#屋面光伏组件安装完成 100%				对比进度计划已滞后			
2#屋面光伏组件安装完成 70%				对比进度计划已滞后			
1#屋面电缆桥架安装完成 50%				对比进度计划已滞后			
三、施工质量问题 (选填项): 光伏组件安装后个别中压缝隙过大							
四、监理工作情况(必填项): 检查 2#屋面光伏支架、组件安装情况，要求整改组件阵列个别中压缝隙较大问题。 查看 1#屋面电缆桥架安装情况。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

1#屋面电缆桥架安装		100%		
2#屋面电缆桥架安装		100%		
2#屋面光伏组件安装		100%		
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-TZD-002	监理通知单(现场质量问题)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）