

光伏项目监理日志

日期	2022 年 01 月 21 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	阴
						施工人数	8
一、施工内容(必填项): 2#屋面光伏组件安装完成 100% 1#屋面下墙桥架安装完成 100% 交流电缆敷设 10%							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
1#屋面光伏组件安装完成 100%				对比进度计划已滞后			
2#屋面光伏组件安装完成 100%				对比进度计划已滞后			
1#屋面电缆桥架安装完成 100%				对比进度计划已滞后			
交流电缆敷设 10%				对比进度计划已滞后			
三、施工质量问题 (选填项): 交流电缆敷设时镀锌钢管管口未处理, 导致电缆划伤 电缆敷设个别转角位置未满足电缆转弯半径							
四、监理工作情况(必填项): 检查 1#屋面电缆桥架安装过程, 要求总包单位整改下墙桥架连续转角 (详见联系单 004) 要求电缆穿管前将镀锌钢管管口处理完成。 检查逆变器安装情况, 逆变器应按照图纸设计安装支架, 已要求总包单位整改。 接到业主指示, 关于电缆沟因厂区地下管线复杂, 无法达到要求深度, 明日将镀锌钢管先安放到位, 查看具体情况后再进行施工。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

逆变器、汇流箱安装		100%		
2#屋面电缆桥架安装		100%		
直流线敷设		100%		
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-TZD-002	监理通知单(现场质量问题)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-004	现场电缆敷设质量问题	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）