

光伏项目监理日志

日期	2022 年 01 月 23 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气	雨
						施工人数	0
一、施工内容(必填项): 今日下雨，暂停施工							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
1#2#屋面组串线连接完成 100%				对比进度计划已滞后			
汇流箱、逆变器安装完成 1 台				对比进度计划已滞后			
3*70 电缆放线敷设 50%				对比进度计划已滞后			
3*150 电缆放线敷设 95%				对比进度计划已滞后			
三、施工质量问题 (选填项): 3*150 电缆放线敷设时，未按照建设单位要求使用不锈钢软管连接镀锌钢管管口，使用包塑软管连接，且部分位置未使用镀锌钢管保护，使用包塑软管代替							
四、监理工作情况(必填项): 整理监理资料，上传监理云							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

逆变器、汇流箱安装		100%		
直流线敷设		100%		
交流电缆头制作连接		100%		
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-TZD-002	监理通知单(现场质量问题)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	
ZHJL-JSYK-LXD-004	现场电缆敷设质量问题	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-005	交流电缆敷设问题	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）