

光伏项目监理日志

日期	2022 年 01 月 03 日	监理人	李东洲	地点	施工现场	天气 施工人数	晴 6
一、施工内容(必填项): 今日 2#屋面支墩浇筑 10%，累计完成 100%。							
二、施工进度							
完成进度(必填项)				是否与计划进度一致(必填项)			
水泥墩浇筑累计完成 100%				计划滞后，目前正在重排进度计划			
三、施工质量问题 (选填项): 暂无							
四、监理工作情况(必填项): 旁站 2#屋面混凝土支墩浇筑过程，过程中检查振捣情况。							
五、明日工作计划(必填项)							
施工内容				计划完成比例			
工程 XX				大约能完成 X%			
计划工作时间:		上午: 7 点-11 点 (自行修改)					
		下午: 3 点-7 点 (自行修改)					

整改 1#屋面存在质量问题的支墩			30%	
计划监理工作内容	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-JSYK-TZD-001	监理通知单(支墩浇筑质量)	四川垚洲建设工程有限公司	暂未回复	准备整改
ZHJL-JSYK-LXD-001	施工资料编制	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	
ZHJL-JSYK-LXD-003	自拌混凝土配合比表及试块	四川垚洲建设工程有限公司	不需回复	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）