

监理日志

日期：2022 年 3 月 21 日

天气 多云。

星期 一

气 3℃-7℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因总包单位正在对现场施工队伍进行调整，自驾车往返 98 公里，巡查埇桥区施工点位 2 处，检查未发现异常。 由于总包工程部在调整现场施工队伍，现场施工作业人员有时减少。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、砀山县、泗县共有安装作业人员 140 人，其中支架、组件安装人员 120 人，电气安装 20 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 