

监理日志

日期: 2022 年 5 月 04 日

天气 多云.

星期 三

气 13℃-29℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 198 公里, 巡查灵璧县施工点位 4 处, 检查发现支架及组件安装施工工艺满足《光伏发电工程施工规范》GB 50794-2012 相关要求的要求, 接地网施工满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 相关要求要求, 现场安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	碭山、泗县、灵璧县埇桥区支架及组件安装共有 140 人, 前期完成施工进行消缺作业的有 20 人, 共计 160 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、 王道芳
记录人: 郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 