

监理日志

日期：2022 年 5 月 23 日

天气 晴。

星期 一

气温 16℃-30℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返 242 公里，巡查埇桥区施工点位 2 处，泗县施工点位一处。巡查发现两个区支架、组件、电气安装施工基本满足相关规范及设计要求，安全防护措施基本布置到位，施工安全整体受控。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、砀山县、泗县、灵璧县共有安装工人 140 人，前期完成施工部分尚缺人员 20 人，共计 160 人。
本日现场监理工作人员		郭俊志
记录人：郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志	