

监理日志

日期: 2022 年 6 月 19 日

天气 晴 .

星期 一

气温 23℃-38℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返 67 公里,巡查埇桥区施工点、位 3 处,巡查发现安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规范设计要求。另经建设单位同意由施工单位提交《由于近期当地气温过高申请暂停 2 天施工》的请求,同意本月 20-21 号暂停施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、碭山县、萧县、灵璧县共有支架、组件安装人员 65 人,电气安装人员 15 人,共计 80 人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	