

监理日志

日期：2022年7月11日

天气 阴转雨

星期一

气温 26℃-37℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上午自驾往返76公里，复查已完成安装的埇桥区3户，复查发现此3户安装质量基本满足设计及相关规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	因疫情防控、炎陵县汨罗县被迫停工，埇桥区材料进场受阻被迫暂停施工、石码县安装现场共有2队。
	本日现场监理工作人员	郭俊志
	记录人：郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志