

监理日志

日期: 2022 年 7 月 12 日

天气 多云。

星期 二

气温 28℃-36℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾往返 96 公里,巡查已完成安装的桶桥 3 户,巡查发现安装质量基本满足设计及相关规范要求,支架加固部位,力度满足要求。	
施 工 情 况	施工单位 安徽俊能新能源科技有限公司	施工内容及进度 因疫情防控、灵璧县、泗县已于本月 11 日被迫停工,桶桥材料进场受阻暂停施工,硕山县施工现场有 25 人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	