

监理日志

日期: 2022 年 8 月 8 日

天气 多云。

星期一、

气温 27℃-37℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾往返104公里,巡查桐城市支架安装施工点位2处,巡查发现支架安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规范要求。现场安全防护措施基本布置到位,安全受控	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	由于近期天气气温过高,现场作业人员有较大减少,今天全场共有40人在安装作业。
本日现场监理工作人员	郭俊志	
记录人: 郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志	