

监理日志

日期: 2022年07月21日

天气 多云。

星期三

气温 17℃-27℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日自驾往返 267 公里,巡查泗县及灵璧支架及组件安装施工现场共 4 处。巡查发现泗县有一户支架加固方式布置错误,已通知工程部并要求现场立即更改支架加固方式。并旁站完成,要求工程杜绝类似问题的再次发生。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、灵璧县、泗县支架安装现场共有 45 人,电气安装 15 人共计 60 人。	
本日现场监理工作人员		郭俊志	
记录人: 郭俊志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志	