

监理日志

日期: 2022 年 10 月 13 日

天气 多云。

星期 四

气温 10°C - 19°C

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因疫情防控、去往泗县、灵璧县的所有道路仍在封闭中,无法到达、泗县及灵璧施工现场。 2、答复部分项目急需施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、埇山县、灵璧县、泗县安装施工现场支架及组件安装有40人,电气安装15人,共计55人。
本日现场监理工作人员	郭俊志 秦邦荣	
记录人:	郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志