

监理日志

日期: 2022 年 12 月 04 日

天气 多云。

星期 12

气温 -6℃-7℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上电、谈总、王总、吴总到达宿州俊能公司,了解项目进展情况,明确要求宿州项目在 2022 年 12 月 10 日必须完成安装施工任务,2022 年 12 月 25 日必须完成并网 100 MW 并网任务,2023 年 1 月 10 日前完成全容量并网任务。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天现场共 85 人在安装施工。
本日现场监理工作人员	祁俊忠	
记录人:	祁俊忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 祁俊忠