

监理日志

日期：2022 年 3 月 19 日

天气 多云。

星期 六

气 1℃-9℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 185 公里，巡查埇桥区施工点位 1 处，巡查发现支架及组件安装质量基本满足设计及施工规范 GB/50794-2012 的相关要求。检查支架基础制作点位 2 处。检查发现支架基础灵璧县小杨庄制作点位私自有原来的商品混凝土改为自拌混凝土，并出现少部分支架基础质量不合格的现象。以下通知单要求立即停工，马上送检自拌混凝土的所有材料，按试验站的配比单进行配比。具体要求通知单已说明。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区. 灵璧县. 砀山县. 泗县共有安装作业人员 140 人，其中支架. 组件安装人员 120 人，电气安装 20 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、 王道芳
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 