

监理日志

日期：2022 年 4 月 2 日

天气 多云。

星期 六

气 6℃-19℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因宿州市周边疫情较严重支架材料被控在路上暂时无法到达项目仓库，项目因无支架材料已暂停施工。学习项目相关规范，再次熟悉项目图纸。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	现场因无支架材料暂停施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴