

监理日志

日期：2022 年 4 月 15 日

天气 多云。

星期 五

气 13℃-18℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 238 公里，巡查埇桥区施工点位 4 处，检查发现所检查点位安全防护基本到位，未发现违章作业工人；支架及组件安装工艺基本满足 GB/50794-2012 规范要求，接地网施工基本 GB/50169-2016 建筑电气按接地规范要求。 个别班组安全防控布置不到位，个别人员未按要求佩戴安全帽，已现场进行了批评教育，责令按要求立即完成率警戒线布置。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山县、泗县、灵璧县，共有安装惹人厌 80 人，埇桥区前期完成安装部分消缺整改 40 人，全场全场共有 120 人在安装及消缺。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 