

监理日志

日期：2022 年 4 月 28 日

天气 多云转小雨。

星期 四

气 13℃-29℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 105 公里，巡查埇桥区四个点位 3 处，检查发现支架及组件安装施工工艺满足<光伏发电工程施工规范>GB/50794-2012 相关条款的要求，接地网施工满足<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>GB50169-2016 相关条款要求。有一个点位安全防控措施布置不足，已现场要求整改完毕，现场安全受控。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	碭山、泗县、灵璧县、埇桥区支架及组件安装共有 140 人，前期完成施工进行消缺作业的有 20 人，共计 160 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	